



Dragagens e depósito de dragados

Nome: Dragagem da Bacia de Manobras do Terminal de Granéis Sólidos do Porto de Aveiro à Cota -12m (Z.H.)

Cliente: APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

Fiscalização: APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

Projeto: APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

Período de execução: 2006 - 2007

Descrição:

Rebaixamento dos fundos à cota -12m na criação da bacia de manobra com uma área de cerca de 79ha. A camada superficial lodosa de forma e espessura variável, foi previamente saneada, sendo estes materiais transportados e depositados fora da Barra de Aveiro. Na dragagem foi utilizada uma draga de sucção com repulsão para aterro hidráulico.

Principais quantidades:

Transporte e espalhamento de material Lodoso/arenoso: 200.000m³