



## Dragagens e depósito de dragados

**Nome:** Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar

**Cliente:** APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

**Fiscalização:** APA - Administração do Porto de Aveiro, SA

**Período de execução:** 2009 - 2009

### Descrição:

Rebaixamento, por dragagem, dos fundos da barra do Porto de Aveiro com a finalidade de obter um calado de -12,5m (ZH).

A área intervencionada, com cerca de 120 ha, foi rebaixada em cerca de 1m.

As areias resultantes da dragagem foram aproveitadas para reforçar o espaço entre as batimétricas, -2m (ZH), e o cordão dunar, -5m (ZH), em zonas das praias situadas a sul da barra na Costa Nova.

A distância média de transporte, desde a zona de dragagem à de deposição, foi de 6milhas.

### Principais quantidades:

Dragagem: 1.007.000m<sup>3</sup>